

ক্রম পরিকল্পনা

(১) ভৌত কাজ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য:

প্যাকেজ নং		দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাপ্তিস্থ মূল্য		ক্রম পদ্ধতি		অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ		মুক্তির তারিখ ও মুক্তি মূল্য		কাজ সমাপ্তির তারিখ			প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণ
		ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	মুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	সময় বৃদ্ধির পরিমাণ ও কারণ	
(১)		(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
W-১	মাটি পরীক্ষা ডিজিটাল সার্ভে	(১-০২-২২) ১৮.৩৫	(১-০২-২২) ১৮.৩৫	এলটি এম	এলটি এম	তত্ত্বা: প্রকৌ:	তত্ত্বা: প্রকৌ:	০৪-৪- ২২	-----	-----	-----	-----	-----
W-২	ফরিদপুর	(১-০২-২২) ৪১.৮৫	০২/০৬/২২ (৬৮.৯৩৬)	ওটিএম	ওটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	(৩-০৫-২২) ৪১.৮৫	১৮/৭/২২ (৬৪.৯৫৭)	০৩-০৫-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	স্থান নির্ধারণ বিলম্ব/ বিদেশ হতে লিফট আমদানী
	রাজবাড়ী	(১-০২-২২) ৩৬.১৭		ওটিএম	ওটিএম	ই	ই	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭		০৩-০৫-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
W-৩	গাজীপুর	(১-০২-২২) ৩৬.১৭	১৪/০৬/২২ (৬৯.৬৭)	ওটিএম	ওটিএম	ই	ই	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭	৪/৭/২ ২	০৩-০৫-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
	মানিকগঞ্জ	(১-০২-২২) ৩৬.১৭		ওটিএম	ওটিএম	ই	ই	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭	(৬৯. ৬৫)	০৩-০৫-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
W-৫	মুন্সীগঞ্জ	(১-০২-২২) ৩৬.১৭	১৯/০৭/২২ (৮৬.৫৯)	ওটিএম	ওটিএম	ই	ই	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭	৩০/৮/২২ (১৩১.৩৪)	০৩-০৫-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
	নারায়নগঞ্জ	(১-০২-২২) ৩৬.১৭		ওটিএম	ওটিএম	ই	ই	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭		০৩-০৫-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
	নরসিংদী	(১-০২-২২) ৩৬.১৭		ওটিএম	ওটিএম	ই	ই	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭		০৩-০৫-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
W-৬	কিশোরগঞ্জ	(১-০২-২২) ৩৬.১৭	৩১/০৫/২২ (৯৯.৮১)	ওটিএম	ওটিএম	ই	ই	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭	২৪/৭/২২ (৩৫.৯২)	০৩-০৫-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
	ময়মনসিংহ	(১-০২-২২) ৩৬.১৭		ওটিএম	ওটিএম	ই	ই	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭	০৩/৮/২২ (৩৬.০৫)	০৩-০৫-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
	নেত্রকোনা	(১-০২-২২) ৩৬.১৭		ওটিএম	ওটিএম	ই	ই	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭	০৩/০৮/২ ২	০৩-০৫-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
W-৭	শেরপুর	(১-০২-২২) ৩৬.১৭	২৫/০৫/২২ (৩৫.৪৬)	ওটিএম	ওটিএম	ই	ই	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭	০৪/৮/২২ (৩৬.১৩)	০৩-০৫-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
W-৮	বান্দরবান	(১-০২-২২) ৩৬.১৭	২৫/০৫/২২ (৭২.১২)	ওটিএম	ওটিএম	ই	ই	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭	২৩/৮/২২ (৭১.৩৪)	০৩-০৫-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
	খাগড়াছড়ি	(১-০২-২২) ৩৬.১৭		ওটিএম	ওটিএম	ই	ই	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭		০৩-০৫-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
W-৯	ফেনী	(১-০২-২২) ৩৬.১৭	২৭/৭/২২ (৬৭.২৩৫)	ওটিএম	ওটিএম	ই	ই	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭	২৮/৯/২২ (৭২.২৬)	০৩-০৫-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
	নোয়াখালী	(১-০২-২২) ৩৬.১৭		ওটিএম	ওটিএম	ই	ই	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭		০৩-০৫-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
W-১০	ঝালকাঠি	(১-০২-২২) ৩৬.১৭	২৯/৭/২২ ৩৬.১৭	ওটিএম	ওটিএম	ই	ই	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭	২৮/৮/২২ ৩৬.১৭	০৩-০৫-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
W-১১	জয়পুরহাট	(১-০২-২২) ৩৬.১৭	২৫/৫/২২ (৩৫.৮২)	ওটিএম	ওটিএম	ই	ই	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭	০৫/৭/২২ (৩৫.৪৭)	০৩-০৫-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
W-১২	নওগাঁ	(১-০২-২২) ৩৬.১৭	২৫/৫/২২ (৩৫.৮২)	ওটিএম	ওটিএম	ই	ই	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭	০৫/৭/২২ (৩৫.৬২)	০৩-০৫-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
W-১৩	নাটোর	(১-০২-২২) ৩৬.১৭	০৬/৭/২২ (৯৬.৯৭)	ওটিএম	ওটিএম	ই	ই	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭	০২/৮/২২ (৯৫.০৩)	০৩-০৫-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
	পাবনা	(১-০২-২২) ৩৬.১৭		ওটিএম	ওটিএম	ই	ই	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭		০৩-০৫-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
	সিরাজগঞ্জ	(১-০২-২২) ৩৬.১৭		ওটিএম	ওটিএম	ই	ই	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭		০৩-০৫-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
W-১৪	গাইবান্ধা	(১-০২-২২) ৩৬.১৭	২৪/৫/২২ (৯৬.৩৩)	ওটিএম	ওটিএম	ই	ই	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭	৬/৭/২২ (৮৬.৯৯)	০৩-০৫-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
	কুড়িগ্রাম	(১-০২-২২) ৩৬.১৭		ওটিএম	ওটিএম	ই	ই	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭		০৩-০৫-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
	লালমনিরহাট	(১-০২-২২) ৩৬.১৭		ওটিএম	ওটিএম	ই	ই	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭		০৩-০৫-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
W-১৫	পঞ্চগড়	(১-০২-২২) ৩৬.১৭	২২/৫/২২ (১৫৪.৬৩)	ওটিএম	ওটিএম	ই	ই	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭	১১/৮/২২ (১৮৬.২৯)	০৩-০৫-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
	দিনাজপুর	(১-০২-২২) ৩৬.১৭		ওটিএম	ওটিএম	ই	ই	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭		০৩-০৫-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
	নীলফামারী	(১-০২-২২) ৩৬.১৭		ওটিএম	ওটিএম	ই	ই	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭		০৩-০৫-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	

প্যাকেজ নং		দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য		ক্রয় পদ্ধতি		অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ		চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য		কাজ সমাপ্তির তারিখ			প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণ
		ডিনিদি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিনিদি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিনিদি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিনিদি অনুযায়ী	প্রকৃত	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	সময় বৃদ্ধির পরিমাণ ও কারণ	
(১)		(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
	ঠাকুরপাও	(১-০২-২২) ৩৬.১৭		ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭		০৩-০৫-২৩	৩০-৬-২৪	১২ মাস	
	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঠাকুরপাও	(১-০২-২২) ৩৬.১৭		ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭		০৩-০৫-২৩	৩০-৬-২৪	১২ মাস	
W-১৬,	চুমাডাঙ্গা	(১-০২-২২) ৩৬.১৭	০৩/৮/২২ (১২১.৬৭)	ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭	০৫/০৯/২২	০৩-০৫-২৩	৩০-৬-২৪	১২ মাস	
	যশোর	(১-০২-২২) ৩৬.১৭		ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭	(১২০.৩০)	০৩-০৫-২৩	৩০-৬-২৪	১২ মাস	
	কিনাইদহ	(১-০২-২২) ৩৬.১৭		ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭		০৩-০৫-২৩	৩০-৬-২৪	১২ মাস	
	মেহেরপুর	(১-০২-২২) ৩৬.১৭		ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭		০৩-০৫-২৩	৩০-৬-২৪	১২ মাস	
W-১৭,	সুনামগঞ্জ	(১-০২-২২) ৩৬.১৭	২৬/৫/২২ (৩৫.৫৪)	ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(৩-০৫-২২) ৩৬.১৭	২১/৭/২২ (৩১.৯৮)	০৩-০৫-২৩	৩০-৬-২৪	১২ মাস	

(২) পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য:

প্যাকেজ নং		দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য		ক্রয় পদ্ধতি		অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ		চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য		কাজ সমাপ্তির তারিখ			প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণ
		ডিনিদি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিনিদি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিনিদি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিনিদি অনুযায়ী	প্রকৃত	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	সময় বৃদ্ধির পরিমাণ ও কারণ	
(১)		(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
G-১,	চেশনারী, সীল, স্ট্যাম্প	প্রকল্প চলাকালীন সময় ৮.৫০	প্রকল্প চলাকালীন সময় ৮.৫০	আর এক কিউ	আর এক কিউ	তথা: প্রকৌ:	তথা: প্রকৌ:	-----	-----	-----	-----	-----	-----
G-২,	আসবাবপত্র	(০১-০৭-২২) ২.০০	২.০০	আর এক কিউ	আর এক কিউ	তথা: প্রকৌ:	তথা: প্রকৌ:	-----	-----	-----	-----	-----	-----
G-৩,	ফরিদপুর	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪	১৭/৪/২২ (১৫৫.০৮)	ওটিএম	ওটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪	০১/০৮/২২ (১৪৮.৪৮)	০২-০৪-২৩	৩০-৬-২৪	১২ মাস	*সিফটসমূহ ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড কাটাগিরি। *সিফট ইউরোপ থেকে আমদানি করে স্থাপন করার ক্ষেত্রে এলসি ও জাহাজীকরণ
	রাজবাড়ী	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪		ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪		০২-০৪-২৩	৩০-৬-২৪	১২ মাস	সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ। *বেশ কিছু জেলায় একাধিকবার দরপত্র আহ্বান করার দরপত্র নিশ্চিত্তে বিলম্ব হয়েছে।
G-৪,	পাজীপুর	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪	৭/৮/২২ (১৫৫.০৮)	ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪	০১/৮/২২ (১৪৮.৪৮)	০২-০৪-২৩	৩০-৬-২৪	১২ মাস	
	মানিকগঞ্জ	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪		ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪		০২-০৪-২৩	৩০-৬-২৪	১২ মাস	
G-৫,	মুন্সীগঞ্জ	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪	১৭/৪/২২ (২২৪.০৮)	ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪	২০/৬/২২ (২২৯.২৯)	০২-০৪-২৩	৩০-৬-২৪	১২ মাস	
	নারায়নগঞ্জ	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪		ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪		০২-০৪-২৩	৩০-৬-২৪	১২ মাস	
	নরসিংদী	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪		ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪		০২-০৪-২৩	৩০-৬-২৪	১২ মাস	
G-৬,	কিশোরগঞ্জ	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪	৫/৭/২২ (২৩০.২৬)	ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪	২৫/০৭/২২ (২২৬.৯৫)	০২-০৪-২৩	৩০-৬-২৪	১২ মাস	
	ময়মনসিংহ	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪		ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪		০২-০৪-২৩	৩০-৬-২৪	১২ মাস	
	নেত্রকোনা	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪		ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪		০২-০৪-২৩	৩০-৬-২৪	১২ মাস	
G-৭,	শেরপুর	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪	০৬/৭/২২ (৭৬.৭০)	ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪	০১/০৯/২২ (৭৪.৭৪)	০২-০৪-২৩	৩০-৬-২৪	১২ মাস	
G-৮,	বান্দরবান	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪	২৭/৪/২৩ (১৫২.০৬)	ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪		০২-০৪-২৩	৩০-৬-২৪	১২ মাস	
	খাগড়াছড়ি	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪		ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪		০২-০৪-২৩	৩০-৬-২৪	১২ মাস	
G-৯,	ফেনী	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪	২৩/৫/২২ (১৩০.৩২৮)	ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪	২৬/৭/২২ (১৫২.২৩)	০২-০৪-২৩	৩০-৬-২৪	১২ মাস	

পাক্ষিক নং		দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য		ক্রয় শর্ত		অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ		চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য		কাজ সমাপ্তির তারিখ			প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণ
		ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপি পি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপি পি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	সময় বৃদ্ধির পরিমাণ ও কারণ	
(১)		(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
	নোয়াখালী	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪		ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪		০২-০৪-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
G-১০,	ঝালকাঠি	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪	(১২-০৬-২২) (৭৫.৬৮)	ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪	০১/০৯/২০২২ (৭৭.৫৪)	০২-০৪-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
G-১১,	জয়পুরহাট	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪	২০/৬/২২ (৭৫.৪৮)	ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪	৭/৮/২২ (৭৬.৮৬)	০২-০৪-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
G-১২,	নওগাঁ	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪		ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪		০২-০৪-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
G-১৩,	নাটোর	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪	১৮/৭/২২ (২৩২.৬২)	ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪	৩০/০৮/২০ ২২ (২১৮.১৮)	০২-০৪-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
	পাবনা	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪		ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪		০২-০৪-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
	সিরাজগঞ্জ	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪		ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪		০২-০৪-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
G-১৪,	গাইবান্ধা	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪	২০/৭/২২ (২৩০.৪৮)	ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪	৩০/০৮/২০ ২২	০২-০৪-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
	কুড়িগ্রাম	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪		ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪		০২-০৪-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
	লালমনিরহাট	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪		ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪		০২-০৪-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
G-১৫,	পঞ্চগড়	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪	১০/৬/২২ (৩৮৩.১২)	ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪	১১/৮/২২ (৩৬৯.৭০)	০২-০৪-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
	দিনাজপুর	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪		ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪		০২-০৪-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
	নীলফামারী	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪		ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪		০২-০৪-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
	ঠাকুরগাঁও	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪		ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪		০২-০৪-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪		ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪		০২-০৪-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
G-১৬,	চুয়াডাঙ্গা	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪	৩০/৬/২২ (৩০৩.৬০)	ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪	৩০/০৮/২০ ২২	০২-০৪-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
	যশোর	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪		ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪	(২৯৭.৭২)	০২-০৪-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
	ঝিনাইদহ	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪		ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪		০২-০৪-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
	মেহেরপুর	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪		ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪		০২-০৪-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	
G-১৭,	সুনামগঞ্জ	(১-০১-২২) ৭৭.৫৪	৩৮/৬/২২ (৭৪.৮০)	ওটিএম	ওটিএম	ঐ	ঐ	(০২-৪-২২) ৭৭.৫৪	২৮/৭/২২ (৭৪.৬৪)	০২-০৪-২৩	৩০- ৬-২৪	১২ মাস	

বি: দ্র: বাস্তবায়ন ও খাগড়া ছড়ি জেলায় লিফট এর দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। (১ম ও ২য় বার দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল কিন্তু দরদাতাদের দাখিলকৃত দর প্রাক্কলিত মূল্যের যথাক্রমে ১৩.১৬% ও ১৯.৬৯% উর্ধ্ব হওয়ায় ৩য় বার দরপত্র আহ্বান করা হয়। ৩য় বার দরপত্র আহ্বান করা হলে কোন দরদাতা অংশগ্রহণ করেন নি। ৪র্থ বার দরপত্র আহ্বান করেও কোন দরদাতা অংশগ্রহণ করেননি। ৫ম বার দরপত্র আহ্বান করা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।)

(মোঃ শালেদ হসাইন)

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

বাংলাদেশের ৩৩টি জেলায় সার্কিট হাউজ এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়,
ঠাকুরগাঁও এ লিফট সংযোজন" শীর্ষক প্রকল্প।


ও

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

গণপূর্ত প্রকল্প সার্কেল-১, ঢাকা

অনুচ্ছেদ ১০.২ এর ক্ষেত্রে, একটি অসম্পাদিত কাজ বর্ষিক মোড়ান সংশোধনের জন্য একটি টাইমলাইন (গারান্টি)

মাসের নাম	জুলাই-২০২০	আগস্ট-২০২০	সেপ্টেম্বর-২০২০	অক্টোবর-২০২০	নভেম্বর-২০২০	ডিসেম্বর-২০২০	জানুয়ারি-২০২১	ফেব্রুয়ারি-২০২১	মার্চ-২০২১	এপ্রিল-২০২১	মে-২০২১	জুন-২০২১
পূর্ত কাজ												
ইলেক্ট্রো ম্যাকানিক্যাল কাজ												
ফিনিশিং কাজ												


 ২০/০৪/২১
 (মোঃ ফারিদ হোসেন)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 গণপূর্ত প্রকল্প সার্কেল-১, ঢাকা।