

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তর

রংপুর গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর।

ফোন : ০২৫৮৮৮০৯০৭৩

ফ্যাক্স : ০৫২১-৬২৪২২

sc.rmgpr.r.pwd.gov.bd


স্মারক নং-২৫.৩৬.৮৫০০.২১৬-এ

তারিখঃ- ২৫-০৭-২০২২

বিষয় : “রংপুর জেলায় নতুন সার্কিট হাউস নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, “রংপুর জেলায় নতুন সার্কিট হাউস নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : ০১) কর্মপরিকল্পনা- ১ (এক) খানা, ২ (দুই) প্রস্থ।
০২) ক্রয় পরিকল্পনা- ১ (এক) খানা, ২ (দুই) সেট।


(মেসার্স মাউসদুর রিকমান)
প্রকল্প পরিচালক

রংপুর জেলায় নতুন সার্কিট হাউস নির্মাণ প্রকল্প

৩

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর

উপ-সচিব,
উন্নয়ন শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/ জ্ঞাতার্থে :

- ১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, রংপুর গণপূর্ত জোন, রংপুর।
- ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, রংপুর গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর।
- ৩। অফিস নথি।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় উন্নয়ন-শাখা
ডায়েরী নং..... ৬১
তারিখ..... ২৭/০৭/২২

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ		জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়						প্রকল্প ব্যয়(লক্ষ টাকায়)		
সংস্থা		গণপূর্ত অধিদপ্তর						মোট	৩৬২১.২৮	
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড		নির্বাহী প্রকৌশলী, রংপুর গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর।						জিওবি	৩৬২১.২৮	
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড		রংপুর জেলায় নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ।						নিজস্ব অর্থ	-	
প্যাকেজ নং	ভিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনন্যায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পণ্য(G-1)	৫০০কোভিএ বৈদ্যুতিক সার-বৈশন ও তার যন্ত্রপাতি	সেট	১	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৭৬.০০	০২/১০/২০২২	০১/১১/২০২২	৩০/০৮/২০২৩
	২০০কোভিএ জেনারেটর(এটিএস ও ক্যানোপি সহ)	সেট	১				৪৮.০০			
	অন গ্রীড সোলার সিস্টেম	কিঃ ওয়াট	৫				৭.৫০			
পণ্য(G-2)	৮০০কেজি প্যাসেঞ্জের লিফট	সংখ্যা	১	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৬১.০০	০২/১০/২০২২	০১/১১/২০২২	৩০/০৮/২০২৩
পণ্য(G-3)	পাম্প মোটর সেট	সেট	২	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৫.০০	০২/১০/২০২২	০১/১১/২০২২	৩০/০৮/২০২৩
পণ্য(G-4)	আসবাবপত্র(ভিআইপি রুমের জন্য আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন)	সংখ্যা	৮৫২.০০	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩৯৯.৭৪	০২/১০/২০২২	০১/১১/২০২২	২৮/০৮/২০২৩
পণ্য(G-5)	স্টেশনারী সামগ্রী		২.০০	ডিপিএম	ডিওএফপি	জিওবি	২.০০	(প্রকল্প চলাকালীন সময়ে)		
পণ্য(G-6)	জিমনেশিয়াম সরঞ্জামাদি		৬.৩৮	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৬.৩৮	০২/১০/২০২২	০১/১১/২০২২	২৯/০৬/২০২৩
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য							৬০৫.৬২			

২০২৩ সালের ১০/১০/২০২২ তারিখের
নির্বাহী প্রকৌশলী
গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১ রংপুর

(নং: আরিফুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর।

২০২৩ সালের ১০/১০/২০২২ তারিখের
নির্বাহী প্রকৌশলী
গণপূর্ত সার্বেস, রংপুর।

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	প্রকল্প বায় (লক্ষ টাকায়)	
সংস্থা	গণপূর্ত অধিদপ্তর	মোট	৩৬২১.২৮
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড:	নির্বাহী প্রকৌশলী, রংপুর গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর।	জিওবি	৩৬২১.২৮
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড:	রংপুর জেলায় নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ।	নিজস্ব অর্থ	-

প্যাকেজ নং	ভিপি/টিপি/অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত বায় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								নতুন প্রারম্ভ	চূড়ান্ত স্বাক্ষর	চূড়ান্ত অনুমোদন সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
কাজ (W-১)	মাটি পরীক্ষা		প্রাকল্পন	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৪.৬৮	০১/০৯/২০২২	১৬/০৯/২০২২	৩০/০৬/২০২২
কাজ (W-২)	৬-তলা ভিত্ত বিশিষ্ট ৬-তলা সার্কিট হাউজ ভবন (ফাউন্ডেশন, সুপার স্ট্রাকচার, অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন, অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতায়ন, বহিঃস্থ পানি সরবরাহ)	বর্গ মিটার	৪৭৪৩.৯৬	৫	৫	ডিওএফপি	১৭৮০.৯১	২০/১২/২০২১	১৮/০৯/২০২১	১৭/১১/২০২১
	৪-তলা ভিত্ত বিশিষ্ট ৪তলা ভবন (গ্যারেজ, পুলিশবারাক ও ড্রাইভারদের আবাসিক ব্যবস্থা)	বর্গ মিটার	৫৩৫.১২							
	আর.সিসি গ্যাস, সীমানা প্রাচীর, স্যালিউটিং ড্রামস, জগিং ট্রাক, অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা, সিকিউরিটি পোস্ট (গেটসে-২), ভূমি উন্নয়ন	প্রাকল্পন								
	পথের রাস্তাঘর	বর্গ মিটার	৫৬							
	পিএবিএক্স/হিটারকম সিস্টেম		১২.০০							
	অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা	প্রাকল্পন								
	সিসিটিভি	প্রাকল্পন								
	কম্পাউন্ড সিকিউরিটি লাইট	প্রাকল্পন								
	স্পেশাল লাইট ফিটিংস (কাড়বাতি, ফোয়ারা ও অন্যান্য)	প্রাকল্পন								
	ওয়টার হিটার/গিয়ার	প্রাকল্পন								
সার্জ প্রোটেকশন, কনফারেন্স সিস্টেম, নেট ওয়াকিং/ল্যান্ড, সাইনবোর্ড, আর্চওয়ে, কেবল টিউ, কলংকেন, নেট ওয়াকিং সিস্টেম	প্রাকল্পন									
কাজ (W-৩)	এয়ার কুলার (স্প্রিট/উইভো) (৩টনের ৪৬টন ২টনের ১টি)	টন	১৪০	৫	৫	জিওবি	১৬৮.০০	১০/০৮/২০২২	১০/১১/২০২২	১০/০৯/২০২১
কাজ (W-৪)	আরবরিকাকচার/ল্যান্ডস্কেপিং		প্রাকল্পন	৫	৫	জিওবি	২০.৯৯	১০/০৮/২০২২	১০/১১/২০২২	১০/০৯/২০২১
পূর্ত কাজের মোট ক্রয়মূল্য =							২৮৫৩.১০			

মোঃ আরিফুল ইসলাম
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১ রংপুর

(নোঃ আরিফুল ইসলাম খন্দকার)
নির্বাহী প্রকৌশলী
গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর।

(মোঃ আরিফুল ইসলাম খন্দকার)
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১ রংপুর।

**Name of Project : Construction of New Circuit house Building at Rengpur.(Civil, Sanitary, Electrical and Ancillary works)
Work Schedule**

Sl. No	Description	2022												2023											
		May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November					
1	Site Preparation	█																							
2	Earth Work	█	█																						
3	Foundation Work		█	█																					
4	Short column and GR work			█																					
5	Foundation brick work				█																				
6	Sand filling					█																			
7	RCC Superstructure																								
8	- Ground Floor				█	█																			
9	- 1st Floor					█	█																		
10	- 2nd Floor						█	█																	
11	- 3rd Floor								█	█															
12	- 4th Floor									█	█														
13	- 5th Floor										█	█													
14	- Chikakotha											█	█												
15	Brick Work																								
16	- Ground Floor							█	█																
17	- 1st Floor								█	█															
18	- 2nd Floor									█	█														
19	- 3rd Floor										█	█													
20	- 4th Floor											█	█												
21	- 5th Floor												█	█											
22	- Chikakotha													█	█										
23	Electrical Wearing Work																								
24	Electrical Finishing Work																								
25	Door Frame Fitting																								
26	Grill Fitting																								
27	Sanitary Wearing Work																								
28	Sanitary Finishing Work																								
29	Plastering Work (Inside)																								
30	Plastering Work (Outside)																								
31	Tile and Marble work																								
32	Painting Work (Inside)																								
33	Painting Work (Outside)																								
34	Thal Aluminium Work																								
35	Drainage System																								
36	Septic Tank and Soak Well Miscellaneous (Road, Drain, BW, Garage & Others)																								
37	Site Cleaning & Hand over																								

AK
27/09/2022

AK
27/09/22
(মোঃ আব্দুল জামান মকতার)
নির্বাহী প্রকৌশলী
গণপূর্ণ বিভাগ, রংপুর।

সিদ্দিক হাভিলদার
সিদ্দিক হাভিলদার
সিদ্দিক হাভিলদার
সিদ্দিক হাভিলদার
সিদ্দিক হাভিলদার